

**浙江工商大学**  
**文体中心（亚运手球比赛馆）改造提升工程**  
**工作简报**

（2020 年四季度主要工作）

2021 年第 1 期（总第 5 期）

校园建设管理处编

二〇二一年一月

---

## 目 录

● 工作备忘 .....	1
● 施工现场 .....	5
● 工作检查 .....	9
● 工程会议 .....	11
● 学习交流 .....	12
● 2020 年大事记 .....	13

## 工作备忘

### 一、工作事记：

**10月22日 11月4、18日 12月3、15、30日** 亚组委场馆部对项目施工进度进行例行检查，与各方协调解决项目推进过程中存在的问题和困难。

**10月28日 11月26日 12月31日** 校建处会同学校纪检办、保卫处、后勤中心及疫情防控办等部门，对施工现场消防、安全、防疫等工作进行检查。

**10月14日** 亚组委场馆部邱佩璜部长一行至项目现场实地了解项目建设进度与存在问题。

**10月16日** 亚组委杭外部宋剑波部长一行至项目现场调研，了解亚运建设、筹办过程中的困难与需求。

**10月16日** 校建处派员参加亚运场馆黄龙体育中心安全文明生产现场观摩会。

**10月20日** 校建处约谈浙一建、求是监理，就加强项目施工质量控制、合同履行及年底工程进度款支付等事宜作出要求。

**10月23日** 校建处派员参加亚组委组织的亚运场馆建设例会视频会议。

**10月28日** 校建处组织相关专家及校内使用部门，对项目的安保系统方案、泛光照明方案进行评审。

**11月4日** 我校牵头联合杭州电子科技大学、中国计量大学、浙江财经大学，就亚运场馆周边环境整治问题与钱塘新区管委会相关职能部门进行商讨落实。

**11月5、6日** 校建处会同学校计财处、审计处与监理单位对部分材

料进行市场调研。

**11月9日** 省教育厅、省体育局、亚组委对项目的建设进度、质量、安全和赛事专业要求落实等情况进行专项联合督查，并就项目存在的困难和问题等进行座谈。

**11月10日** 省审计厅投资处吴君儿副处长一行对项目建设进行现场调研，并给予政策指导。

**11月17、23日** 校建处会同学校计财处、审计处、使用部门及项目监理对部分装饰材料进行看样选定。

**11月19日** 校建处约谈施工、监理单位，对项目建设现状进行分析，就后期建设攻坚进行部署。

**11月23日** 方向明副校长在项目现场听取项目总承包单位浙一建柯步敏副总汇报，并就项目建设下一阶段工作开展提出要求。

**11月26日** 校建处与浙江求是工程咨询监理有限公司翁小龙副总进行洽商，就项目后期攻坚阶段对监理单位提出具体要求。

**12月3日** 项目启动“奋力比赶超 决胜131”攻坚计划。

**12月14日** 项目通过钱塘新区住建局质安监站中间结构验收。

**12月22日** 校建处召集项目总承包、设计与监理单位，就赛后恢复等事项进行对接。

**12月25日** 校建处组织相关行业专家与校内使用部门，对项目的运动区域及体育设施赛后恢复方案进行评审。

**12月29日** 校建处组织至江西德兴考察装饰木门厂家，实地了解木门生产工艺等相关情况。

## 二、工程进度：

### （一）十月项目建设进展

**1. 主馆：**弱电线缆穿线施工完成90%；石膏板吊顶龙骨施工完成50%；

内走道墙面铝板龙骨安装完成；二层东西入口大厅搪瓷钢板安装完成 40%；二层卫生间墙面瓷砖完成；LED 显示屏安装完成 60%；扩声系统布线完成，设备安装完成 20%；消防喷淋头安装完成 20%；空调风管及风口安装完成 30%；贵宾接见厅墙面铝板安装完成 60%、运动员大厅墙面铝板安装完成 40%。

**2. 副馆：**石膏板吊顶龙骨安装完成；网络中心机房地面及防静电地板装修完成；弱电线缆穿线施工完成；副馆运营商线缆布线施工完成。

**3. 室外工程：**消防、给水管道更换完成；弱电线管施工完成；管道开挖处室外道路硬化及恢复完成；高压开关柜至文体中心场馆变电所电缆穿线施工完成；箱变施工完成。

**4. 东看台：**卫生间地坪浇捣完成 50%；墙面油漆涂料铲除完成 30%；空调室内机安装完成。

**5. 安检备勤用房：**钢结构屋面桁架梁焊接完成；屋面水沟焊接完成；钢结构探伤检测完成。

## （二）十一月项目建设进展

**1. 主馆：**弱电线缆穿线施工完成；石膏板吊顶龙骨施工完成 80%；二层东西入口大厅搪瓷钢板安装完成 50%；LED 显示屏安装完成；扩声系统安装完成；赛事照明设备安装完成；消防喷淋头安装完成 60%；空调风管及风口安装完成 30%；贵宾接见厅墙面铝板安装完成 60%；运动员大厅墙面铝板安装完成 40%；矿棉板吊顶龙骨安装完成 70%；安保指挥中心设备安装完成 40%；变电所设备更换完成（其中配电接线完成 80%）；地坪浇捣完成；卫生间排风管道安装完成 50%；二层室外平台纹路切割完成。

**2. 副馆：**石膏板吊顶安装完成；网络中心机房设备安装完成；矿棉板吊顶龙骨安装完成；铝方通吊顶上涂料喷黑完成。

**3. 室外工程：**东停车场北侧道路施工完成 70%；原塑胶跑道面层清

理完成。

**4. 东看台：**卫生间墙砖完成 50%；墙面油漆涂料腻子完成 50%；强电桥架安装完成 50%；照明线缆敷设完成 50%。

**5. 安检备勤用房：**屋面膜结构安装完成 70%；地面基层完成 50%；水沟砌筑施工完成。

### （三）十二月项目建设进展

**1. 主馆：**二层石膏板吊顶施工完成 80%；二层东西入口大厅搪瓷钢板安装完成 70%；喷淋头安装完成并试压；空调风管及风口安装完成 70%；内走道顶面石膏板安装完成；新闻发布厅造型吊顶石膏板施工完成；贵宾会见厅顶面铝方通吊顶完成 30%；运动员大厅墙面铝板安装完成 70%；走道墙面复合铝板安装完成 30%；矿棉板吊顶安装完成 40%。转播控制室设备安装完成；安保指挥中心设备安装完成；三层灯光控制室、音控室、LED 大屏控制室设备安装并调试完成；升降旗系统设备安装完成；变电所设备更换完成并通电；卫生间排风管道安装完成。二层室外平台花岗岩铺贴完成 30%；看台座椅下环氧地坪漆施工完成；运动木地板面层板施工完成 20%；无机磨石地面抗裂基层开始施工。

**2. 副馆：**石膏板顶面腻子施工完成 80%；矿棉板吊顶安装完成；铝方通吊顶完成 30%；卫生间铝扣板安装完成 60%。

**3. 室外工程：**东停车场北侧道路水稳层施工完成；侧石平石铺贴完成 40%。北侧黄山栾树栽种完成。室外铺砖完成 30%。

**4. 东看台：**卫生间墙砖完成；墙面油漆涂料腻子完成 70%；强电桥架安装完成 80%；弱电新增点位管线开始布设。


**5. 安检备勤用房：**屋面膜结构安装完成；地面基层施工完成；屋面侧面铝装饰板骨架焊接完成 20%。

## 施工现场

■ 安检备勤用房  
钢膜结构顶膜安装  
施工。



■ 东看台广场造  
型花岗岩铺贴。



■ 文体中心变电  
所施工。






❑ 第二田径场北面道路施工及栾树种植。




❑ 主馆室外电梯设备安装。




❑ 安保指挥中心设备安装及调试。


主馆运动木地板龙骨施工完成。



主馆看台观众座椅及主席台座椅安装施工。




主馆赛事照明、扩声、LED 大屏、升降旗系统安装并调试完成。





副馆石膏板吊顶封板安装。



墙面木纹复合铝板安装施工。



室外LED大屏基础施工。

## 工作检查

▣ 亚组委场馆部对项目施工进度、质量进行例行检查。



▣ 亚组委场馆部邱佩璜部长一行至项目现场了解项目建设进度及存在问题。



▣ 亚组委杭外部宋剑波部长一行至项目现场调研指导。





亚组委、省教育厅、省体育局对项目进行联合督查。



省审计厅投资处吴君儿副处长一行对项目建设进行现场调研指导。



方向明副校长现场听取浙一建柯步敏副总汇报，并就下一阶段工作开展提出要求。

## 工程会议

校建处组织使用部门及相关专家对安保系统、泛光照明等方案进行评审。



“奋力比赶超 决胜1·31”启动动员大会。



钱塘新区住建局质安监站对项目进行中间结构验收。



校建处组织使用部门及相关专家对田径场及体育设施赛后恢复方案进行评审。



## 学习交流



校建处组织项目管理人员参加建筑材料观摩会。



校建处、监理单位考察了解无机磨石地面施工工艺及效果。



校建处会同监理单位对工程木门生产厂家进行考察了解。

## 2020 年大事记

**1月2日** 浙江省一建建设集团有限公司 EPC 工程总承包合同及浙江省求是工程咨询监理有限公司监理合同签订完成。

**1月18日** 项目第一批施工图（建筑、结构、给排水、暖通、电气）完成，并送亚组委及图审单位审查。

**2月15日** 项目建设疫情防控及应急预案经钱塘新区防控办审查同意，获复工许可审批。

**2月21日** 经学校疫情防控办审批同意，项目正式进场开工建设，开始围挡、临时设施搭建工作。

**2月21日** 项目临时建设工程规划许可证获批。

**3月5日** 项目施工许可证获批。

**3月6日** 施工图图审、消防设计审查通过。

**3月10日** 钱塘新区住建局质安监站至项目现场进行质量、安全监督交底。

**3月12日** 完成施工场地整体移交，启动设施、设备拆除及苗木迁移等工作。

**3月19日** 省教育厅有关领导至项目现场对复工情况进行检查。

**3月25日** 校建处会同校纪检办，召集施工、监理、跟踪审计等单位召开廉政建设工作座谈会，并设立现场廉政举报箱。

**3月26日** 建筑、结构、给排水、暖通、电气专业图纸会审完成。

**3月30日** 钱塘新区社发局韩建明局长一行至项目现场检查指导工作。

**3月31日** 项目临时用房及施工区域围挡施工完成，并通过验收。

**5月21日** 省纪委有关领导至项目现场调研指导。

**5月22日** 项目装饰、智能化等专业图纸会审。

**6月9日** 亚组委场馆部组织城建档案馆及相关专家对项目进行了工程档案和建筑材料专项检查。

**6月10、12日** 钱塘新区公安分局，至项目部了解安保工程进展情况并协调相关事宜。

**6月12日** 省教育厅对项目复工以来的工程进度情况进行了检查指导。

**6月19日** 项目10KV供电改造方案通过。

**7月16日** 杭州市建委组织相关专家，对项目质量、安全及档案资料进行专项检查。

**8月4日** 陈柳裕等校领导一行深入项目建设一线调研指导，并对暑期一线工作人员进行慰问。

**8月24日** 校纪委书记陈金方深入项目建设一线调研指导。

**8月26日** 亚组委杭外部调研场馆周边环境，就后期场馆周边环境整治提出要求。

**9月7、8、25日** 校外专家及使用部门，对项目的景观、智能化、赛事照明、LED大屏、泛光照明及扩声系统等方案进行评审。

**9月27日** 省教育厅舒培冬副总督学一行深入项目建设一线，检查、指导学校场馆建设工作。

**10月16日** 亚组委杭外部宋剑波部长一行至项目现场进行考察调研。

**10月28日** 项目完成安保系统方案评审和泛光照明方案评审。

**11月9日** 省教育厅、亚组委场馆部、杭外部对项目的建设情况进行专项督查。

**11月10日** 省审计厅投资处吴君儿副处长一行至项目现场进行考

察调研。

**12月3日** 项目启动“奋力比赶超 决胜1·31”攻坚计划。

**12月14日** 项目通过钱塘新区住建局质安监站中间结构验收。

**12月25日** 项目完成运动区域及部分体育设施赛后恢复方案评审。

---

送：校领导

发：学校亚运筹办工作领导小组成员、校建处全体成员