

浙江工商大学

文体中心（亚运手球比赛馆）改造提升工程

工作简报

（2020 年第一季度主要工作）

2020 年第 2 期（总第 2 期）

校园建设管理处编

二〇二〇年五月

目 录

● 工作备忘	1
● 施工现场	3
● 工作检查	5
● 工程会议	6
● 安全防疫	7

工作备忘

1月2日 与浙江省一建建设集团有限公司签订 EPC 工程总承包合同；与浙江省求是工程咨询监理有限公司签订监理合同。

1月18日 第一批施工图（建筑、结构、给排水、暖通、电气）完成，并送图审单位图审及亚组委审查。

2月15日 经属地疫情防控部门对项目防控案及应急预案的审查，获复工许可审批。

2月18日 校园建设处会同保卫处与 EPC 总包单位召开现场协调会，初步确定进场复工方案。

2月21日 经学校疫情防控工作办公室审批，项目正式进场复工，开始围挡、临时设施搭建施工。

2月21日 项目新建钢膜结构安检备勤用房临时建设工程规划许可证获批。

钱塘新区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部文件 复工证明 浙江工商大学文体中心场馆（亚运手球比赛馆）改造提升工程EPC总承包： 你单位企业复工申请已备案，请严格落实承诺。 杭州市钱塘新区疫情防控指挥部 有序复工专班 2020年02月15日	杭州市临时建设工程规划许可证 编号：（2020）年浙杭临建证010000008号 根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十四条、《浙江省城乡规划条例》第四十八条和《杭州市城乡规划条例》第四十一条的规定，经审查，本临时建设工程符合规定要求，准予建设。 特此发证 杭州市规划和自然资源局	<table border="1"><tr><td>建设单位</td><td>浙江工业大学</td></tr><tr><td>建设项目名称</td><td>浙江工业大学文体中心场馆（亚运手球比赛馆）改造提升工程—临时安检备勤用房</td></tr><tr><td>建设位置</td><td>杭州钱塘新区</td></tr><tr><td>建设规模</td><td>1500平方米</td></tr></table> 附图及附件名称： 临时建设工程规划许可证正本、附件 设计审批日期： 1、1000施工图一份 2020年02月15日 盖章 图号：（无图号） 1. 本证是临时规划区内，经城乡规划管理部门审定，许可临时建设工程的法律凭证。 2. 凡未取得本证或未按本证规定进行建设的，均属违法建设。 3. 未经发证机关许可，本证所载事项不得擅自变更。 4. 本证附图、附件与本证具有同等法律效力。 5. 本证自核发之日起，有效期两年，有效期满前需续证的，可在有效期届满三十日内申请延期续证，每次延期期限不得超过一年。 6. 临时建设应当在临时建设工程规划许可证的有效期届满前自行拆除。 7. 建设单位应遵守《杭州市临时建设工程规划许可证》后，应按规定办证。	建设单位	浙江工业大学	建设项目名称	浙江工业大学文体中心场馆（亚运手球比赛馆）改造提升工程—临时安检备勤用房	建设位置	杭州钱塘新区	建设规模	1500平方米
建设单位	浙江工业大学									
建设项目名称	浙江工业大学文体中心场馆（亚运手球比赛馆）改造提升工程—临时安检备勤用房									
建设位置	杭州钱塘新区									
建设规模	1500平方米									

3月5日 项目施工许可证获批。

3月6日 施工图图审通过、消防设计审查通过。

3月10日 质安监站第一次现场交底会议。



3月12日 校园建设处会同校内资产处、保卫处、体工部、后勤中心、网络中心等部门完成场地整体移交，启动设施、设备拆除及苗木迁移等工作。

3月19日 省教育厅有关领导至项目现场对项目复工情况进行检查。

3月20日 亚组委场馆部邱佩璜副部长至项目现场检查指导工作。

3月25日 校园建处邀请纪检监察办公室至项目部召开廉政建设工作座谈会，施工、监理、跟踪审计等单位负责人参加，并现场启用廉政举报箱。

3月26日 建筑、结构、给排水、暖通、电气专业图纸会审。

3月30日 钱塘新区社发局韩建明局长至项目现场检查工作。

3月31日 项目建设工程临时用房及施工围挡完成施工，并通过验收；安检备勤用房施工区域体育围网拆除完成。

施工现场

👉 施工区域围挡安装，原运动场围网拆除。



👉 项目部生活区集装箱临时用房搭设。



👉 项目部办公区域钢结构临时用房建设。





📷 第二田径场南侧
意杨树砍伐，西侧桂
花树移栽。



📷 文体中心主馆副
馆室内设备、墙体、
吊顶拆除及地坪凿
除等。



📷 安检备勤用房
(赛时临时媒体区)
钢膜结构临时建筑
基础部分基坑开挖。

工作检查

📍 3月19日，省教育厅组织对项目复工情况进行检查，并对后续防疫工作开展给出了指导性意见。



📍 3月20日，亚组委场馆部邱佩璜副部长一行至项目现场检查了解项目建设情况。



📍 3月30日，钱塘新区社发局韩建明局长一行至项目现场了解项目复工情况。



工程会议



3月6日，校园建设处会同保卫处、后勤中心、体工部、网络中心等部门至项目现场召开场地移交工作协调会。



3月10日，钱塘新区建设局质安监站召集召开现场质监交底会议，五方主体负责人参加，进行改造项目质监委托。



3月26日，召开施工图（建筑、结构部分）第一次图纸会审会议，设计、监理、施工单位参会。

安全防疫

为安全有序推进项目复工，做好施工人员返岗后的新冠病毒防控工作，切实维护人员健康及校园安全稳定，项目参建单位依据文件通知精神，制订了《专项防控工作方案》及《工地防控工作应急预案》，对进出人员进行了体温、绿码检查登记；并设置隔离室、准备防疫物资，定期进行场地消毒及安全宣传教育工作。



扫“健康码”



测体温

定期消毒



宣传教育



送：学校校领导

发：学校亚运会筹办工作领导小组成员、校建处全体成员